

**IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам <9>**

N п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта <22>			
		I квартал 2019	квартал 20__	квартал 20__	квартал 20__
1	Подготовительные, геодезические работы (%): <23>				
	- по плану				
	- фактически				
2	Земляные работы (%): <28>				
	- по плану				
	- фактически				
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): <28>				
	- по плану				
	- фактически				
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): <28>				
	- по плану				
	- фактически				
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): <28>				
	- по плану	10			
	- фактически	10			
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): <28>				
	- по плану	5			
	- фактически	5			

7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%): <28>				
	- по плану				
	- фактически				
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): <28>				
	- по плану				
	- фактически				
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): <24>				
	- по плану	55			
	- фактически	55			
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов <25> (дата):				
	- по плану				
	- фактически				
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):				

	- по плану				
	- фактически				
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):				
	- предусмотренный договорами	30.09.2019г.			
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)				
	- фактический <26>				

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(должность)



М.П. (при наличии печати)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Галитарова В.В.

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

"01" апреля 2019г.