

**IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам <9>**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта <22>			
		<u>  I  </u> квартал 20__	<u>  II  </u> квартал 2018	<u>  III  </u> квартал 2018	<u>  IV  </u> квартал 2018
1	Подготовительные, геодезические работы (%): <23>				
	- по плану		100	0	0
	- фактически		100	0	0
2	Земляные работы (%): <28>				
	- по плану		90	0	0
	- фактически		90	0	0
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): <28>				
	- по плану		95	0	0
	- фактически		95	0	0
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): <28>				
	- по плану		90	0	0
	- фактически		90	0	0
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): <28>				
	- по плану		10	40	40
	- фактически		10	40	40
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): <28>				
	- по плану				
	- фактически				

7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%): <28>				
	- по плану				
	- фактически				
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): <28>				
	- по плану				
	- фактически				
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): <24>				
	- по плану		5	15	30
	- фактически		5	15	30
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов <25> (дата):				
	- по плану				
	- фактически				
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):				

	- по плану				
	- фактически				
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):				
	- предусмотренный договорами		30.09.2019г.	30.09.2019г.	30.09.2019г.
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)				
	- фактический <26>				

Генеральный директор

(должность)



М.П. (при наличии печати)

(подпись)

Галитарова В.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

"26"марта 2019г.